



## ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»  
по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

Скрелбовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Устройство площадки с контейнерами и заглубленного типа для сбора ТБО	1 шт.	1 шт.	945683,95	784960,0	92323,95	68400,00	945683,95	784960,0	92323,95	68400,00	945683,95	784960,0	92323,95	68400,00	0,00
Ремонт дороги общего пользования к дому Учителя в поселке Скрелбово	770 кв.м.	770 кв.м.	897716,05	356640,0	503076,05	38000,00	685918,00	356640,0	291278,00	38000,00	685918,00	356640,0	291278,00	38000,00	0,00
<b>Итого</b>			1843400,00	1141600,00	595400,00	106400,00	1631601,95	1141600,00	383601,95	106400,00	1631601,95	1141600,00	383601,95	106400,00	0,00

Глава администрации поселения  Н.Е. Кулаикова  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа  М.Н. Кувава  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель \* Кувава М.И. Николаевна тел. ( 58-517 )  
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано :  
Председатель комитета по местному самоуправлению, межконфессиональным и межэтническим отношениям Ленинградской области

Л.В. Бурак

**Ежеквартальный отчет администрации Скребловского сельского поселения  
Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации  
плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по достижению целевых показателей результативности  
использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению  
целевых показателей результативности использования субсидии**

	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы</b>					
1.	Устройство площадки с контейнерами заглубленного типа для сбора ТБО				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	исполнено
1.2.	Выполнение работ по устройству площадки с контейнерами заглубленного типа для сбора ТБО	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Устройство площадки с контейнерами заглубленного типа для сбора ТБО в п.Скреблово	исполнено.
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	исполнено
2.	Ремонт дороги общего пользования к дому Учителя в поселке Скреблово				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального	Заключение муниципального контракта	исполнено

	выполнение работ		района		
2.2.	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования к дому Учителя в поселке СкреблOVO	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Восстановление дороги общего пользования к дому Учителя в поселке СкреблOVO	исполнено
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	исполнено.
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы</b>					<b>III.</b>
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия муниципального контракта	Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района	Подписание КС-2 и КС-3, оплата на основании предъявленных счетов, КС и накладных	исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	ежеквартально
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренные	При корректировке местного бюджета	Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	В 4 квартале



М.П. Кулакова

Глава администрации Среднеохольского  
Сельского поселения

X  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ  
ОМ